

Wykaz zadań do realizacji w 2016 r.

Wykaz zadań

uchwalonych do realizacji

na Zebraniach Wiejskich i Radzie Gminy Ochotnica Dolna

Sołectwo Ochotnica Górna

I. Zadania inwestycyjne uchwalone przez Radnych Gminy - ogólna kwota: 540.597,28 zł.

Przygotowanie ekspertyz stoków narciarskich w Sołectwie Ochotnica Górna (na wszystkich obszarach zgłoszonych przez mieszkańców) - ZREALIZOWANE

Przygotowanie studium wykonalności do budowy kompleksu wyciągów narciarskich w sołectwie Ochotnica Górna wskazanych w koncepcji zagospodarowania wsi Ochotnica Górna

Opracowanie koncepcji infrastruktury turystycznej dot. kuligów (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia) dla tzw. "Dolin kuligowych Forendówki i Jamne" w os. Jamne i os. Forendówki - w dniu 27.06.2016 wniosek został zmieniony na:

Opracowanie koncepcji przebiegu oraz możliwości poszerzenia (zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącego ciągu pieszo-jezdnego oraz infrastruktury turystycznej dot. kuligów (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia) dla tzw. „Doliny kuligowej Forendówki” w os. Forendówki Ochotnica Górna. - REALIZOWANE

Opracowanie koncepcji zagospodarowania na potrzeby turystyczne polany Poniechaniec we współpracy z GPN - REALIZOWANE

Projekt i budowa infrastruktury dot. kuligów "Doliny kuligowej Forendówki" (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia)

Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1:1000 na całej długości potoku Jamne, Jaszczce, Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka - ZREALIZOWANE

Opracowanie koncepcji poszerzenia dróg gminnych w os. Jamne, Jaszczce i Forendówki na całej długości oraz opracowanie koncepcji nowej trasy spacerowo - rowerowej w os.

Jamne i Jaszczce - w dniu 27.06.2016 wniosek został zmieniony na:

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji drogi w dolinach Jamne oraz Jaszczce w Ochotnicy Górnej z uwzględnieniem możliwości poszerzenia (zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącej drogi z podniesieniem standardu drogi do kategorii D dróg gminnych wraz ze wskazaniem miejsc obsługi kuligów oraz wytyczeniem alternatywnego ciągu spacerowo-rowerowego. -

REALIZOWANE

Opracowanie szczegółowej koncepcji ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich
Projekt i realizacja ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich

Punktowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochotnica Górna związane z inwestycjami turystycznymi, drogowymi i indywidualnymi wnioskami mieszkańców dot. przekształcenia działek na terenie Ochotnicy Górnej

Wykonanie monitoringu na budynku OSP (WOK) Ochotnica Górna - ZREALIZOWANE

Środki przeznaczone na Ochotniczą Straż Pożarną w Ochotnicy Górnej (10.000 zł.)-

ZREALIZOWANE

Opracowanie koncepcji kontynuacji szlaku pieszego (w ramach tzw. Szlaku Wołoskiego) z Jaworzyny Gorcowskiej przez Wierchbabieniec do Ochotnicy Górnej do os. Błaszczaki i do os. Jamne oraz z Jaworzyny Gorcowskiej przez Pierdułowski Potok do os. Jamne

Remont drogi (spychaczówka) pod szlak pieszy z os. Błaszczaki przez Wierch Babieniec na Jaworzynę Gorzowską - *ZREALIZOWANE*

Opracowanie koncepcji parkingu dla turystów w os. Jamne na działce gminnej

14484/4/1051 - *REALIZOWANE*

Wykonanie monitoringu terenu wokół budynku socjalnego dla Romów - ZREALIZOWANE

Remont dróg (spychaczówki) pod szlak turystyczny z os. Jurkowski Potok, os. Gabrysie, os. Gronie, os. Czuby do tras Enklawy - *ZREALIZOWANE*

Regulacja prawna dróg w Jurkowskim Potoku i os. Majdówka - w dniu 27.06.2016 wniosek został zmieniony na:

Opracowanie koncepcji przebiegu oraz możliwości poszerzenia (zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą turystyczną z uwzględnieniem regulacji własności w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej. - REALIZOWANE

Opracowanie skróconego operatu kulturowego, w tym inwentaryzacja charakterystycznych form krajobrazowych, charakterystycznych historycznych form osadniczych, historycznych form budowli, detali architektonicznych na terenie sołectwa Ochotnica Górna

Rekonesans archeologicznych miejsc osadniczych, industrialnych i militarnych na terenie sołectwa Ochotnica Górna. W dniu 19.09.2016 wniosek został zmieniony na:

"Rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego doliny Ochotnicy w trakcie ostatnich 7 tys. lat, na podstawie analizy osadów Jeziora Zawadowskiego". - REALIZOWANE

Budowa Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej

Wykup gruntów pod Ośrodek Zdrowia w Ochotnicy Górnej

Regulacja dróg i mijanek na drogach Jaszcze, Jamne, Jurkowski Potok, Forendówki

Inwentaryzacja starego ośrodka zdrowia w Ochotnicy Górnej i ekspertyza możliwości na dostosowanie budynku do wymogów wraz ze wstępnym kosztorysem - ZREALIZOWANE

Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu dla sołectwa Ochotnica Górna

- łączna kwota 498.478,81 zł.:

Drogi rolnicze - 500,00 zł.

Odsnieżanie - 50.000,00 zł. - *REALIZOWANE*

Bieżące utrzymanie dróg - 50.000,00 zł. - *REALIZOWANE*

Fundusz Sołecki - 35.706,50 zł. - *ZREALIZOWANE*

Ryczałt Sołtysa - 12.600,00 zł. - *REALIZOWANE*

Wywóz śmieci - 1.000,00 zł. - *REALIZOWANE*

Oświetlenie uliczne - 100.000,00 zł. - *REALIZOWANE*

Plan zagospodarowania - 36.580,00 zł.

Gospodarka mieniem - 43.327,80 zł.

Wykup gruntów - 6.672,20 zł.

Most Jamne - *ZREALIZOWANE*

Droga Holina - *ZREALIZOWANE*

Wnioski Mieszkańców na ogólną kwotę 72.092,31 zł.

a. Wzmocnienie i zabezpieczenie brzegu rzeki w os. Jamne - *ZREALIZOWANE*

b. Zabezpieczenie brzegu pobocza drogi gminnej w os. Jurkowski Potok - *ZREALIZOWANE*

c. Oświetlenie uliczne os. Jaszczce - *ZREALIZOWANE*

d. Oświetlenie uliczne os. Jamne - *ZREALIZOWANE*

e. Os. Jamne, potok Pierdułowski - *ZREALIZOWANE*

f. Zjazdy z drogi gminnej os. Skałka

g. Zabezpieczenie mostu (przyczółki) os. Jamne

h. Regulacja prawna drogi gminnej os. Jamne

i. Wykonanie ok. 200 m drogi gruntowej os. Ustrzyk

j. Poszerzenie starej drogi ok. 200 m pod szlak turystyczny os. Bartoszkówka 428

k. Poprawa drogi os. Mostkowe do szlaku turystycznego

l. Poprawa nawierzchni asfaltowej i oświetlenie os. Gronie - *ZREALIZOWANE*

ł. Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 160 m os. Czuby

m. Wyznaczenie w terenie granic działki os. Czajki

n. Przywrócenie przejezdności drogi gminnej os. Czajki

o. Utwardzenie i położenie płyt betonowych os. Jamne kierunek Gorc

p. *Odbudowa drogi gminnej os Białówka w Ochotnicy Górnej - ZREALIZOWANE*

Sołectwo Ochotnica Dolna

I. Zadania inwestycyjne uchwalone przez Radnych Gminy - ogólna kwota: 486.880,00 zł.

Budowa kładki pieszo - jezdnej do os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej

Modernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej

Budowa budynku wielofunkcyjnego, w tym. m.in. biblioteki, basenu odkrytego

II. Zadania uchwalone na Zebraniu Wiejskim sołectwa Ochotnica Dolna

- łączna kwota 726.954,98 zł.:

Drogi rolnicze - 500,00 zł.

Odśnieżanie - 40.000,00 zł. - *REALIZOWANE*

Bieżące utrzymanie dróg - 50.000,00 zł. - *REALIZOWANE*

Wkład do wniosków - 50.000,00 zł.

Gospodarka mieniem komunalnym - 45.000,00 zł.

Ryczałt Sołtysa - 12.600,00 zł. - *REALIZOWANE*

Fundusz Sołecki (montaż oświetlenia ulicznego Gorcowe) - *REALIZOWANE*

Wywóz śmieci - 2.000,00 zł. - *REALIZOWANE*

Oświetlenie uliczne - 65.000,00 zł - *REALIZOWANE*

Montaż barier drogowych - *ZREALIZOWANE*,

Regulacja dróg - 25.000,00 zł.

Dokumentacja geodezyjna - 20.000,00 zł.

Modernizacja Gimnazjum - *ZREALIZOWANE*

Zagospodarowanie terenu koło WOKu i Remizy - *ZREALIZOWANE*

Odbudowa dróg gminnych - *REALIZOWANE*

Zakup nieruchomości w os. Dłubacze - *ZREALIZOWANE*,

Wnioski mieszkańców:

a. Os. Skrodne „Kotliny” - utwardzenie drogi - *ZREALIZOWANE*

b. Os. Hologówka - utwardzenie drogi, masa asfaltowa - *ZREALIZOWANE*

c. Os. Lubańskie - zabezpieczenie drogi - *ZREALIZOWANE*

d. Os. Rola-Folwark- oświetlenie uliczne - *ZREALIZOWANE*

e. Os. Pitki- oświetlenie uliczne, bariery drogowe - *REALIZOWANE*

f. Os. Rusnaki - utwardzenie drogi, masa asfaltowa - *ZREALIZOWANE*

g. Os. Rusnaki (Chryczyki/) - mur oporowy przy drodze gminnej

h. Os. Skalne - utwardzenie drogi - *ZREALIZOWANE*

i. Os. Osobie - zabezpieczenie drogi gminnej, mur oporowy - *ZREALIZOWANE*

j. Os. Janczurowski Potok - zabezpieczenie drogi mur oporowy i dokończenie drogi - *ZREALIZOWANE*

k. os. Polisiówka - utwardzenie drogi, masa asfaltowa - *ZREALIZOWANE*

l. os. Dłubacze - utwardzenie drogi, masa asfaltowa - *ZREALIZOWANE*

ł. Klub sportowy Gorc - *ZREALIZOWANE* - wschodnia trybuna na stadionie

m. Os. Janczury - utwardzenie drogi tłuczniem - *REALIZOWANE*

I. Zadania inwestycyjne uchwalone przez Radnych Gminy - ogólna kwota: 166.600,00 zł.

Zabezpieczenie osuwiska w Ochotnicy Dolnej - Młynne

Budowa kładki pieszo - jezdnej w os. Homówka - ZREALIZOWANE

II. Zadania uchwalone na Zebraniu Wiejskim sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

- łączna kwota 186.213,62 zł.:

Drogi rolnicze - 500,00 zł.

Odśnieżanie - 25.000,00 zł. - *REALIZOWANE*

Odbudowa dróg - 39.350,50 zł. - *REALIZOWANE*

Fundusz sołecki - 35.706,50 zł. - *ZREALIZOWANE*

Gospodarka mieniem komunalnym - 3.000,00 zł.

Ryczałt sołtysa - 9.600,00 zł. - *REALIZOWANE*

Wywóz śmieci - 500,00 zł. - *REALIZOWANE*

Oświetlenie uliczne - 14.000,00 zł. - *REALIZOWANE*

Odbudowa dróg gminnych - *ZREALIZOWANE*

Remont drogi gminnej Barnasie - Folwark - ZREALIZOWANE

Droga Szlagówka - ZREALIZOWANE

Kładka pieszo - jezdnia Homówka - ZREALIZOWANE

Wykonanie opaski wokół budynku szkoły podstawowej - *ZREALIZOWANE*

Remont budynku Agronomówki

Wykonanie przepustu w drodze gminnej w os. Krzyński

Wykonanie dywaniku na drodze gminnej os. Wierch Młynne - ZREALIZOWANE

Czyszczenie zbiornika p.poż.

Remont "dziur" na drogach gminnych - ZREALIZOWANE

Bieżące utrzymanie dróg - *REALIZOWANE*

Kosze siatkowo-kamienne przy kładce Homówka - ZREALIZOWANE

Sołectwo Tylmanowa

I. Zadania inwestycyjne uchwalone przez Radnych Gminy - ogólna kwota: 728.854,53 zł.

Budowa Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej - REALIZOWANE

Zatoczka autobusowa Brzegi - Królowo - REALIZOWANE

Droga Królowo - ZREALIZOWANE

Promocja - REALIZOWANE

II. Zadania uchwalone na Zebraniu Wiejskim sołectwa Tylmanowa

- łączna kwota 1 338 219,74 zł.:

Budowa przychodni wraz z apteką - 410.000,00 zł. -

REALIZOWANE

Drogi rolnicze 500,00 zł.

Odśnieżanie DW - 19.740,00 zł. -

REALIZOWANE

Odśnieżanie dróg gminnych - 20.000,00 zł. - REALIZOWANE

Ryczałt Sołtysa - 16.200,00 zł. - REALIZOWANE

Wywóz śmieci - 5.000,00 zł. -

REALIZOWANE

Wkład do wniosków - 60.000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50.000,00 zł.

Wykup gruntów i regulacja praw własności - łącznie: 53.949,74 zł.(os. Brzegi, os. Łęg Górny, os. Kłodne os. Kotelnica, os. Potok os. Chlebki os. Hardopadły os. Talafusy os. Rzeka (okopy)

Zatoczki autobusowe Brzegi- Królowo, chodnik Obłaz Górny -

REALIZOWANE

Dof. zakupu urządzenia do utrzymania boiska WOK Tylmanowa/LKS Lubań 10.000,00 zł. -

ZREALIZOWANE

Dofinansowanie OSP Tylmanowa - 10.000,00

zł. ZREALIZOWANE

Zakup działki przy szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego -

ZREALIZOWANE

Bieżące utrzymanie dróg -

REALIZOWANE

Odbudowa dróg do pól i lasów (os. Brzegi, os. Brodki, os. Kozielce, os. Gabrysie, os. Maziarzówka, os. Górzany, os. Łęg Dolny os. Mastalerze)

Modernizacja drogi os. Potok - os. Padół

Odbudowa i remonty dróg, w tym:

a) drogi:

asfaltowanie drogi os. Gabrysie - REALIZOWANE

częściowe korytowanie i utwardzenie drogi os. Połanki - os. Makowica - ZREALIZOWANE

częstkowe remonty dróg: os. Paluchy, os. Zaziąbły, os. Wybrance, os. Kłodne, os.

Ziemiańki - ZREALIZOWANE

wykonanie mijanek os. Grzebaki, os. Gąszcze os. Potok

utwardzenie drogi os. Klępy (wzdłuż potoku) - ZREALIZOWANE

modernizacja wejścia na kładkę os. Górzany

częściowe odwodnienie drogi na os. Kozuby - os. Brzezie - REALIZOWANE

poprawa drogi os. Łęg Górny - REALIZOWANE

zabezpieczenie drogi os. Obłaz Górny - os. Lachówka - ZREALIZOWANE
montaż kanałów na os. Płaśnie - os. Lachówka
poszerzanie drogi os. Książaki (rozbiórka budynku gospodarczego) - ZREALIZOWANE
mur oporowy os. Książaki - ZREALIZOWANE
częściowe wykonanie odwodnienia i utwardzenie drogi w os. Ligasy ZREALIZOWANE
częściowe utwardzenie drogi os. Kotelnica - ZREALIZOWANE
odwodnienie os. Padół - os. Miazgi - ZREALIZOWANE
częściowe ułożenie pół kanałów os. Górki - REALIZOWANE
odwodnienie drogi os. Kozielce
odwodnienie drogi os. Piszczki - ZREALIZOWANE
odwodnienie drogi os. Talafusy - os. Piszczki
częściowe odwodnienie i utwardzenie drogi os. Zabaście - ZREALIZOWANE
odwodnienie i utwardzenie drogi os. Rzeka Górna - os. Osobie - ZREALIZOWANE
odwodnienie drogi os. Rzeka (okopy, koło drogi powiatowej)
odwodnienie drogi os. Rzeka (za przystankiem) - ZREALIZOWANE

b) osuwiska:

zabezpieczenie osuwisk os. Zabliszcze, os. Brzegi, os. Łęg Górny, os. Obłaz Górny

c) potoki:

zabezpieczenie brzegów potoku os. Brzegi - os. Łęg Górny - REALIZOWANE

zabezpieczenie brzegów potoku os. Górzany- REALIZOWANE

częściowe zabezpieczenie brzegów potoku os. Buciorówka

częściowe zabezpieczenie brzegów potoku os. Makowica - REALIZOWANE

d) kraty drogowe: os. Kłodne, os. Stachówka, os. Ligasy, os. Padół, os. Rzeka -
REALIZOWANE

e) pozostałe:

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Łęg Dolny - ZREALIZOWANE

parking przy moście os. Paluchy - ZREALIZOWANE

bariery drogowe os. Potok - os. Padół - ZREALIZOWANE

kładka os. Lachówka

lustra drogowe: os. Hardopadły, os. Kłodne, os. Kozuby, os. Gabrysie. - ZREALIZOWANE

Wykonanie progu zwalniającego w rejonie Altany - ZREALIZOWANE

Wykonanie dokumentacji technicznej i dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości
Tylmanowa (Fundusz Sołecki)

REALIZOWANE

Oświetlenie uliczne i dodatkowe lampy (os. Króle, os. Łęg Dolny, os. Zaziąbły, os.
Kłępy, os. Górzany (przebudowa słupa oświetleniowego) os. Brzegi, os. Królowo, os.
Kłodne, os. Gąszcze, os. Potok, os. Miazgi, os. Makowica, os. Rzeka Górna) -
REALIZOWANE

Bieżące remonty dróg gminnych "łatanie dziur" - ZREALIZOWANE

Odbudowa drogi gminnej w os. Kotelnica - ZREALIZOWANE.

Montaż barier drogowych - ZREALIZOWANE